

PAM		SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU		CONSTRUÇÃO CIVIL															
Município:	MANFRINÓPOLIS			SAM	15	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Convênio		Repasse do Concedente		320.000,00	87,79%		
Projeto:	MEU CAMPINHO - CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA			LOTE nº	1	Data	07/04/2022	Dias	70	Data	26/06/2022	nº		Contrapartida do Proponente		44.523,67	12,21%		
Quantidade:	648,00 m2			CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												Valor Total		364.523,67	100,00%
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)													TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL		
		6	1	2	3	4	5	6											
	Data Início		26/6/22	27/7/22	27/8/22	27/9/22	28/10/22	28/11/22											
	Data Fim		26/7/22	26/8/22	26/9/22	27/10/22	27/11/22	28/12/22											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		40	30	30											11.862,12	3,25		
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		20	30	20	10	10	10								27.620,51	7,58		
3	FUNDACOES		20	40	40											3.644,26	1,00		
4	ESTRUTURAS		10	20	20	20	20	10								37.733,20	10,35		
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		5	10	20	30	25	10								126.516,60	34,71		
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		10	10	20	20	20	20								19.810,66	5,43		
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		10	10	20	20	20	20								137.336,32	37,68		
TOTAIS			TOTAIS														364.523,67	100,00	
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																			
ITEM	PARCELAS														Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM		
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	4.165,30	3.123,98	3.123,98									3	10.413,26	2,86%		
1C	E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R\$	579,55	434,66	434,66									3	1.448,86	0,40%		
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM	TESOURO	R\$	4.849,38	7.274,07	4.849,38	2.424,69	2.424,69	2.424,69						6	24.246,88	6,65%		
2C	E ÁGUAS PLUVIAIS	CONTRAPARTIDA	R\$	674,73	1.012,09	674,73	337,36	337,36	337,36						6	3.373,63	0,93%		
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	639,83	1.279,66	1.279,66									3	3.199,14	0,88%		
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	89,02	178,05	178,05									3	445,12	0,12%		
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	3.312,44	6.624,88	6.624,88	6.624,88	6.624,88	3.312,44						6	33.124,39	9,09%		
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	460,88	921,76	921,76	921,76	921,76	460,88						6	4.608,81	1,26%		
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS,	TESOURO	R\$	5.553,18	11.106,36	22.212,72	33.319,08	27.765,90	11.106,36						6	111.063,60	30,47%		
5C	MUROS E FECHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	772,65	1.545,30	3.090,60	4.635,90	3.863,25	1.545,30						6	15.453,00	4,24%		
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA,	TESOURO	R\$	1.739,09	1.739,09	3.478,19	3.478,19	3.478,19	3.478,19						6	17.390,95	4,77%		
8C	SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	CONTRAPARTIDA	R\$	241,97	241,97	483,94	483,94	483,94	483,94						6	2.419,71	0,66%		
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO	TESOURO	R\$	12.056,18	12.056,18	24.112,36	24.112,36	24.112,36	24.112,36						6	120.561,78	33,07%		
11C	E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	CONTRAPARTIDA	R\$	1.677,45	1.677,45	3.354,91	3.354,91	3.354,91	3.354,91						6	16.774,54	4,60%		
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	32.315,40	43.204,21	65.681,15	69.959,19	64.406,01	44.434,03							320.000,00	87,79%		
C		CONTRAPARTIDA	R\$	4.496,25	6.011,28	9.138,64	9.733,87	8.961,23	6.182,39							44.523,67	12,21%		
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	36.811,65	49.215,49	74.819,80	79.693,07	73.367,24	50.616,43							364.523,67	100,00%		
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	10,10%	13,50%	20,53%	21,86%	20,13%	13,89%							364.523,67	100,00%		
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	10,10%	23,60%	44,13%	65,99%	86,11%	100,00%							OK	OK		
Resp. Técnico:			Assinatura:				Prefeito:				Assinatura:			data:					