

CRONOGRAMA													
Código	Discriminação dos Serviços		Prazo de Execução (meses)								Total		Coef.
			1	2	3	4	5	6	7	8	Serviço	Acumulado	Infla.%
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	R\$90.866,19								R\$90.866,19		3,60
		%	100,00%									100,00%	
2.	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$	R\$38.260,33	R\$9.565,08							R\$47.825,41		1,89
		%	80,00%	20,00%								100,00%	
3.	FUNDAÇÕES	R\$	R\$27.521,44	R\$155.954,82							R\$183.476,26		7,26
		%	15,00%	85,00%								100,00%	
4.	SUPERESTRUTURA	R\$		R\$56.054,42	R\$84.081,63						R\$140.136,05		5,55
		%		40,00%	60,00%							100,00%	
5.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$			R\$21.439,11	R\$64.317,33	R\$21.439,11				R\$107.195,55		4,24
		%			20,00%	60,00%	20,00%					100,00%	
6.	ESQUADRIAS	R\$				R\$48.861,53	R\$122.153,84	R\$73.292,30			R\$244.307,67		9,67
		%				20,00%	50,00%	30,00%				100,00%	
7.	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$		R\$72.673,37	R\$314.917,95	R\$96.897,83					R\$484.489,15		19,18
		%		15,00%	65,00%	20,00%						100,00%	
8.	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$			R\$29.205,66						R\$29.205,66		1,16
		%			100,00%							100,00%	
9.	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$				R\$80.365,83	R\$160.731,65	R\$26.788,61			R\$267.886,09		10,60
		%				30,00%	60,00%	10,00%				100,00%	
10.	SISTEMAS DE PISOS	R\$				R\$34.973,14	R\$26.229,86	R\$87.432,86	R\$26.229,86		R\$174.865,72		6,92
		%				20,00%	15,00%	50,00%	15,00%			100,00%	
11.	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$						R\$69.060,92	R\$55.248,73	R\$13.812,18	R\$138.121,83		5,47
		%						50,00%	40,00%	10,00%		100,00%	
12.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$		R\$2.341,11	R\$2.341,11	R\$9.364,44	R\$14.046,66	R\$14.046,66	R\$4.682,22		R\$46.822,20		1,85
		%		5,00%	5,00%	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%			100,00%	
13.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$					R\$3.695,56	R\$7.391,12	R\$7.391,12		R\$18.477,81		0,73
		%					20,00%	40,00%	40,00%			100,00%	
14.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$			R\$6.885,72	R\$6.885,72	R\$17.214,29	R\$24.100,01	R\$13.771,43		R\$68.857,16		2,73
		%			10,00%	10,00%	25,00%	35,00%	20,00%			100,00%	
15.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$						R\$10.730,10	R\$42.920,39		R\$53.650,49		2,12
		%						20,00%	80,00%			100,00%	
16.	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$				R\$2.370,93	R\$2.370,93		R\$3.161,24		R\$7.903,10		0,31
		%				30,00%	30,00%		40,00%			100,00%	
17.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$				R\$3.104,24	R\$3.104,24	R\$15.521,21	R\$9.312,72		R\$31.042,41		1,23
		%				10,00%	10,00%	50,00%	30,00%			100,00%	
18.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R\$		R\$10.461,16	R\$10.461,16	R\$20.922,33	R\$20.922,33	R\$73.228,15	R\$62.766,98	R\$10.461,16	R\$209.223,28		8,28
		%		5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	35,00%	30,00%	5,00%		100,00%	
19.	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$				R\$408,42	R\$272,28			R\$680,70	R\$1.361,39		0,05

19.	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	%				30,00%	20,00%			50,00%		100,00%	
20.	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	R\$							R\$20.310,58	R\$8.704,53	R\$29.015,11		1,15
		%							70,00%	30,00%		100,00%	
21.	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$							R\$3.002,94	R\$7.006,85	R\$10.009,79		0,40
		%							30,00%	70,00%		100,00%	
22.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$		R\$2.571,21	R\$7.713,64				R\$30.854,57	R\$10.284,86	R\$51.424,28		2,04
		%		5,00%	15,00%				60,00%	20,00%		100,00%	
23.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	R\$12.967,38	R\$21.612,30					R\$38.902,14	R\$12.967,38	R\$86.449,20		3,42
		%	15,00%	25,00%					45,00%	15,00%		100,00%	
24.	SERVIÇOS FINAIS	R\$							R\$1.101,12	R\$2.569,29	R\$3.670,41		0,15
		%							30,00%	70,00%		100,00%	

Total da parcela			R\$	R\$169.615,34	R\$331.233,48	R\$477.045,98	R\$368.471,74	R\$392.180,75	R\$401.591,93	R\$319.656,05	R\$66.486,95		
			%	6,71%	13,11%	18,88%	14,59%	15,52%	15,90%	12,65%	2,63%		
Total acumulado			R\$	R\$169.615,34	R\$500.848,82	R\$977.894,80	R\$1.346.366,54	R\$1.738.547,28	R\$2.140.139,21	R\$2.459.795,26	R\$2.526.282,21	R\$2.526.282,21	100,00%
			%	6,71%	19,83%	38,71%	53,29%	68,82%	84,71%	97,37%	100,00%		