



Empresa: Nava Industria de Pré-moldados Eireli.

CNPJ: 36.580.172/0001-29

Francisco Beltrão-PR (46) 35231377

E-mail: navaindustria@gmail.com

### **ORÇAMENTO**

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS - PR

Endereço: MANFRINÓPOLIS - PR

A/C: TAILLER GUIMARÃES

- Estrutura pré-moldada térrea sem fechamento
- Dimensões: 11,00x 40,00 de cobertura, altura livre 4,00m

### **SERVIÇOS PRELIMINARES**

- Locação da obra com gabaritos em madeiras
- Instalações e canteiro de obras

### **FUNDAÇÕES**

- 18 Fundações
- 18 Cálices para fixação das colunas, moldados In-loco

### **COLONAS**

- 18 Colunas 20x30x520 cm

## **COBERTURA**

- 09 Tesouras metálicas comprimento 12,30 m uma agua
- Terças metálicas enrijecidas
- Contraventos e trava terças metálicos
- Pintura da estrutura metálica com fundo PRIME
- Montagem, ART da estrutura e execução

## **VALORES**

O valor total dos itens acima citados é de R\$ 135.200,00 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS)

Valido até 30/05/2022

Atenciosamente  
Leonardo Nava